แผนงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

แผนงานก่อสร้าง - ผลงานก่อสร้าง ปี 55 (ต.ค.54 – ก.ย.55, สัปดาห์ 1–48) | แผนงานก่อสร้าง - ผลงานก่อสร้าง ปี 56 (ต.ค.55 – ก.ย.57) | แผนงานก่อสร้าง - ผลงานก่อสร้าง ปี 58 (ต.ค.57 – ก.ย.58, สัปดาห์ 153–196)

ที่	รายการ	ปริมาณงาน แผน	ปริมาณงาน ผล	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	% งาน
	งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่					
	# งานงบประมาณปี 2555 #					
1	**กิจกรรมงานถางป่า ปรับพื้นที่บริเวณหัวงานที่ทำการ**	16.00	16.00	ไร่	1,471,680	7.32
2	**กิจกรรมระบบระบายน้ำภายในบริเวณหัวงาน**					
2.1	งานรางระบายน้ำข้างถนน	1	1	งาน	662,200	3.50
2.2	งานระบบประปาภายในโครงการ	1	1	งาน	102,000	0.70
3	**กิจกรรมอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอาคารอื่นๆ**					
3.1	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ไม่ตอกเสาเข็ม)	1	1	แห่ง	830,940	4.90
3.2	อาคารที่ทำการ (ไม่ตอกเสาเข็ม)	1	1	แห่ง	675,200	3.90
3.3	งานเสาธง สูง 12.00 ม.	1	1	แห่ง	35,520	0.20
3.4	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน (ถมรอบอาคารต่างๆ)	115.00	115.00	ลบ.ม.	28,560	0.20
3.5	งานปลูกหญ้า (รอบอาคารต่างๆ)	180.00	180.00	ตร.ม.	5,900	0.10
4	**กิจกรรมระบบผลิตน้ำประปา**	1	1	งาน	1,428,000	3.00
5	**กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ**	1	1	งาน	1,960,000	9.30
	# งานงบประมาณปี 2556 #					
1	**กิจกรรมงานถนนภายในบริเวณหัวงาน**	1	1	งาน	1,945,000	5.00
2	**กิจกรรมระบบระบายน้ำภายในบริเวณหัวงาน**	1	1	งาน	6,921,000	18.08
3	**กิจกรรมอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอาคารอื่นๆ**					
3.1	บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	1	1	แห่ง	1,019,000	2.70
3.2	อาคารโรงจอดรถยนต์	1	1	แห่ง	290,000	1.00
3.3	อาคารเก็บพัสดุขนาดเล็ก (ไม่ตอกเสาเข็ม)	1	1	แห่ง	666,000	1.60
3.4	งานป้อมยามขนาดใหญ่ (2 หลัง)	2	2	แห่ง	432,000	1.20
3.5	งานประตูเหล็กบานเลื่อน (4 แห่ง)	4	4	แห่ง	339,000	1.00
3.6	งานคอนกรีตรอบอาคาร	255.00	255.00	ลบ.ม.	205,000	0.80
3.7	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	100.00	100.00	ลบ.ม.	165,000	0.50
3.8	งานปลูกหญ้า (รอบอาคารต่างๆ)	3,100.00	3,100.00	ตร.ม.	100,000	0.30
4	**กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ**	1	1	งาน	630,000	1.60
	# งานงบประมาณปี 2558 #					
1	**กิจกรรมระบบระบายน้ำภายในบริเวณหัวงาน**	58.00	58.00	ม.	292,150	2.00
2	**กิจกรรมงานถนนภายในบริเวณหัวงาน**	3,315.00	3,315.00	ตร.ม.	1,827,090	12.30
3	**กิจกรรมล้อมรั้วบริเวณหัวงาน**					
3.1	รั้วบล็อคเหล็กดัด	175.00	-	ม.	1,351,226	9.30
3.2	รั้วบล็อคลวดหนาม	230.00	-	ม.	1,190,541	8.00
4	**กิจกรรมปลูกหญ้า**	5,880.00	-	ตร.ม.	232,260	1.50
					24,802,000.00	**100.00**

	ต.ค.54	พ.ย.54	ธ.ค.54	ม.ค.55	ก.พ.55	มี.ค.55	เม.ย.55	พ.ค.55	มิ.ย.55	ก.ค.55	ส.ค.55	ก.ย.55	ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56
แผนงาน แต่ละเดือน (%)	-	-	1.32	7.30	8.00	4.30	1.50	2.00	2.00	2.00	1.90	2.80	-	-	0.25	1.05
แผนงาน สะสม (%)	-	-	1.32	8.62	16.62	20.92	22.42	24.42	26.42	28.42	30.32	33.12	33.12	33.12	33.37	34.42
ผลงาน แต่ละเดือน (%)	-	-	-	2.67	8.67	11.80	0.57	0.60	1.60	2.40	2.53	2.28	-	-	0.67	0.17
ผลงาน สะสม (%)	-	-	-	2.67	11.34	23.14	23.71	24.31	25.91	28.31	30.84	33.12	33.12	33.12	33.79	33.96

	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	ต.ค.56	พ.ย.56	ธ.ค.56	ม.ค.57	ก.พ.57	มี.ค.57	เม.ย.57	พ.ค.57
แผนงาน แต่ละเดือน (%)	2.33	4.15	5.90	3.90	5.90	6.00	1.80	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน สะสม (%)	36.75	40.90	46.80	50.70	56.60	62.60	64.40	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90
ผลงาน แต่ละเดือน (%)	3.70	0.47	-	1.67	-	-	5.00	1.67	12.44	-	1.64	0.67	1.17	1.19	0.50	1.00
ผลงาน สะสม (%)	37.66	38.13	38.13	39.80	39.80	39.80	44.80	46.47	58.91	58.91	60.55	61.22	62.39	63.58	64.08	65.08

	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
แผนงาน แต่ละเดือน (%)	-	-	-	-	-	-	2.80	4.80	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.50	-
แผนงาน สะสม (%)	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90										
ผลงาน แต่ละเดือน (%)	1.82	-	-	-	-	-	3.21	10.25	3.87	6.25	4.14	1.84	0.82	0.17	0.17	-
ผลงาน สะสม (%)	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	70.11	80.36	84.23	90.48	94.62	96.4[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(นายอภิชาติ มงคลวัจน์)

กกส.1/1 พก.